

Na temelju članka 19. Statuta PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije KLASA: 021-01/07-01/01, URBROJ: 2137-25-07-02, KLASA: 021-06/09-01/01, URBROJ: 2137-25-09-02, KLASA: 021-06/11-01/01, URBROJ: 2137-25-11-03 od 19. rujna 2011., KLASA: 021-06/11-01/01, URBROJ: 2137-25-11-03 od 29. prosinca 2011., KLASA: 021-06/12-01/01, URBROJ: 2137-25-12-03, KLASA: 021-06/13-01/11, URBROJ: 2137-25-13-05, KLASA: 021-06/14-01/07, URBROJ: 2137-25-14-03, KLASA: 021-06/15-01/08, URBROJ: 2137-25-15-03, KLASA: 021-06/18-01/12, URBROJ: 2137-25-18-05 Upravno vijeće PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije na 35. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 4 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 3, 4, 5, 6 i 7 s Uredom ovlaštenog arhitekta Jurice Hajdarovića

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 4 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 3, 4, 5, 6 i 7 s Uredom ovlaštenog arhitekta Jurice Hajdarovića (u daljnjem tekstu: Dodatak br. 4).

Članak 2.

Nadležno ministarstvo tek je krajem 2022. godine donijelo Normative dimenzioniranja osnovnih škola u RH 2022. Kasno donošenje Normativa dimenzioniranja osnovnih škola u RH 2022 prouzrokovalo je izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije što je posljedično utjecalo na kašnjenje izvršavanja obveza preuzetih Osnovnim ugovorom. U vidu urednog izvršenja ugovornih obveza, ugovorne strane su potpisivanjem Dodatka br. 3 promijenile uvjete i rokove za izradu i predaju pojedinih dijelova projektno-tehničke dokumentacije. S obzirom na to da još uvijek nisu ishodene sve suglasnosti nadležnih tijela i ishodene građevinske dozvole za predmetne škole zbog navedenih okolnosti kao i zbog konzultacija s Ministarstvom znanosti i obrazovanja u nekoliko navrata te koje su još uvijek u tijeku, a koje se provode sa svrhom kako bi se ishodile potrebne suglasnosti na Idejna rješenja nakon čega se izrađuje preostala projektno-tehnička dokumentacija, potrebno je produžiti krajnji rok za izradu i isporuku projektno-tehničke dokumentacije.

Članak 3.

Početak obavljanja usluge je odmah nakon potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, a rokovi su sljedeći:

1. Rok za izradu dvije varijante Idejnog rješenja – 20 kalendarskih dana od potpisivanja Ugovora,

2. Rok za razradu odabranog Idejnog rješenja do razine potrebne za ishođenje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja – 30 kalendarskih dana od obavijesti Naručitelja o izboru odabrane varijante odabranog Idejnog rješenja,
3. Rok za izradu Glavnog projekta i ishođenja potvrda na Glavni projekt – 60 kalendarskih dana od potpisivanja Dodatka br. 3,
4. Rok za izradu Izvedbenog projekta i Troškovnika – do 31. siječnja 2024. godine.

Izvršitelj je dužan cjelokupnu projektno-tehničku dokumentaciju izraditi i predati najkasnije do 31. siječnja 2024. godine. Naručitelj je dužan nakon uredno izrađene i dostavljene projektno-tehničke dokumentacije izvršiti isplatu prema unaprijed određenim iznosima i dinamici plaćanja. Izvršitelj je dužan i nakon isplate izvršiti sve izmjene projektno-tehničke dokumentacije ukoliko se za njih ukaže potreba kako bi se obveze iz Ugovora mogle u potpunosti izvršiti.

U te rokove nije uračunato vrijeme nužno za dobivanje suglasnosti.

Uredno izvršenim ugovorom smatra se dan predaje projektno-tehničke dokumentacije koja je predmet ove javne nabave Naručitelja i ukoliko su izvršene sve promjene na zahtjev nadležnih tijela i Naručitelja, a koje su nužne za dobivanje građevinske dozvole i nakon isplate Naručitelja. Zahtjev za izdavanje e-građevinske dozvole dužan je podnijeti Izvršitelj.

Članak 5.

Ova Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 4 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 3, 4, 5, 6 i 7 s Uredom ovlaštenog arhitekta Jurice Hajdarovića stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

**UPRAVNO VIJEĆE
PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

KLASA: 021-06/23-01/17
URBROJ: 2137-114-23-4

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Darko Masnec



**PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

Ova Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 4 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 3, 4, 5, 6 i 7 s Uredom ovlaštenog arhitekta Jurice Hajdarovića objavljena je na oglasnoj ploči PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije dana 21.12. 2023., te je stupila na snagu dana 21.12. 2023. godine.

RAVNATELJICA:
Medita Birčić

